



Председателю Городской Думы
города Сарова
А.С.Ульянову

**Контрольно-счётная палата
города Сарова**

пр. Ленина, 20а, г. Саров Нижегородской области, 607188
тел. (83130) 9-77-94, факс (83130) 9-77-91, 9-90-04
e-mail: von@adm.sar.ru

12.11.2021 № 01-25/477

на № _____ от _____

— о направлении информации —

Уважаемый Антон Сергеевич!

Контрольно-счётная палата города Сарова (далее – КСП) в соответствии со статьей 8 Положения о КСП направляет в Городскую Думу города Сарова для сведения информацию по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2019-2020 г.г. и текущем периоде 2021 года на создание и оборудование контейнерных площадок, закупку контейнеров для ТКО, ликвидацию свалок на территории г. Сарова», проведенного в соответствии с Планом работы КСП на 2021 год.

Приложение: отчет по результатам контрольного мероприятия на 9 л. в 1 экз.

Председатель КСП

О.Н.Вешнякова



Малашенко А.А.
9-77-91

Нижегородская область
Вх. № Вх-151-01-440953/21
от 12.11.2021

ОТЧЕТ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2019-2020 г.г. и текущем периоде 2021 года на создание и оборудование контейнерных площадок, закупку контейнеров для ТКО, ликвидацию свалок на территории г. Сарова».

Объект проверки: ДГХ Администрации г. Сарова (далее – ДГХ).

Проверяемый период: 2019 - 2021 г.г.

Объем проверенных средств: 14 864,6 тыс. рублей.

Установлено нарушений и недостатков:

4 942,5 тыс. рублей или 33,25% объема проверенных средств.

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор КСП Малащенко А.А.

В ходе контрольного мероприятия установлено:

В соответствии с Уставом городского округа города Сарова:

- к вопросам местного значения относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. (п. 25 в ред. решения городской Думы г. Сарова Нижегородской области от 26.04.2019 N 34/6-гд);

- к полномочиям Администрации относится, определение в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями порядка сбора отходов на территории города Сарова, предусматривающего их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), утверждение генеральной схемы очистки территории города Сарова, осуществление контроля исполнения муниципальных правовых актов в области благоустройства, содержания территорий;

Решением городской Думы г. Сарова от 20.10.2017 N 97/6-гд (ред. от 28.02.2019)

Утверждены Правила благоустройства территории города Сарова, которые определяют требования к размещению, состоянию, содержанию контейнерных площадок, бункеров-накопителей, контейнеров, урн, а также требования к организации очистки территорий от мусора.

Постановлением Администрации г. Сарова от 08.02.2019 №335 (с изменениями) сформирован реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории г. Сарова, который включает сведения о местах накопления ТКО в количестве 1472 площадки.

Постановлением Администрации г. Сарова от 08.02.2019 №336 определена схема размещения мест накопления твердых коммунальных отходов на территории г. Сарова.

В соответствии с постановлением Администрации г. Сарова от 05.08.2019 №2524 на территориях общего пользования г. Сарова созданы 109 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, которые должны быть оборудованы и обеспечены 291 контейнером для сбора твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) и 12 бункерами для крупногабаритных отходов (далее - КГО).

Реестр и схема мест (площадок) накопления ТКО на территории г. Сарова размещены на сайте Администрации г. Сарова.

Постановлением Администрации города Сарова от 31.10.2014 N 4471 (с изменениями) утверждена муниципальная программа «Городское хозяйство и транспортная система города Сарова Нижегородской области на 2019-2023 годы».

Согласно муниципальной программе, определен объем средств:

- на реализацию основного мероприятия 3.6. «Содержание и регулярная санитарная очистка городских территорий, мест массового отдыха населения, ликвидация свалок»

- на 2019 год в размере 6 683,4 тыс. рублей;
- на 2020 год в размере 5 456,5 тыс. рублей;
- на 2021 год в размере 5 465,5 тыс. рублей;

- на реализацию основного мероприятия 5.9 «Поставка и установка оборудования для нужд муниципального образования», в том числе контейнеров (бункеров) для ТБО

- на 2019 год в размере 35 111,7 тыс. рублей;
- на 2020 год в размере 57 160,0 тыс. рублей;
- на 2021 год в размере 10 750,0 тыс. рублей;

В бюджете г. Сарова определен уточненный объем финансирования:

- по целевой статье расходов 08 3 06 10150 «Содержание и регулярная санитарная очистка городских территорий, мест массового отдыха населения»

- на 2019 год в размере 3 739,8 тыс. рублей;
- на 2020 год в размере 5 456,5 тыс. рублей;
- на 2021 год в размере 8 156,8 тыс. рублей;

- по целевой статье расходов 08 3 06 S2290 «Субсидии на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов» на 2019 год в размере 2 943,6 тыс. рублей,

- по целевой статье 08 9 09 45120 «Поставка и установка оборудования для нужд муниципального образования», в том числе контейнеров (бункеров) для ТБО,

- на 2019 год в размере 578,7 тыс. рублей;
- на 2020 год в размере 54 770,3 тыс. рублей;
- на 2021 год в размере 24 228,0 тыс. рублей;

- по целевой статье 08 9 09 74700 «Иные межбюджетные трансферты на приобретение контейнеров и (или) бункеров»,

- на 2019 год в размере 2 019,9 тыс. рублей;
- на 2020 год в размере 623,0 тыс. рублей;

- по целевой статье 08 9 09 S2670 «Субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок», на 2020 год в размере 1 766,7 тыс. рублей;

Фактическое использование доведенных бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия:

- 3.6. «Содержание и регулярная санитарная очистка городских территорий, мест массового отдыха населения, ликвидация свалок», в части создания (обустройства) контейнерных площадок и ликвидации свалок составило:

- за 2019 г. 9 709,3 тыс. рублей;
- за 2020 г. 2 042,1 тыс. рублей;

- 5.9 «Поставка и установка оборудования для нужд муниципального образования», в части контейнеров (бункеров) для ТБО составило:

- за 2019 г. 2 088,6 тыс. рублей;
- за 2020 г. 647,4 тыс. рублей;

Согласно отчету, в рамках исполнения основного мероприятия 5.9 «Поставка и установка оборудования для нужд муниципального образования»:

- Создано и обустроено новых контейнерных площадок:
 - в 2019 году -109 ед.(100% от запланированных до конца 2019 года.)
 - в 2020 году -23 ед. (100% от запланированных до конца 2020 года.)
- Приобретено и установлено новых контейнеров (бункеров):

- в 2019 году - 178 ед.(100% от запланированных до конца 2019 года.)
- в 2020 году - 55 ед. (100% от запланированных до конца 2020 года.)

В рамках исполнения основного мероприятия 3.6. «Содержание и регулярная санитарная очистка городских территорий, мест массового отдыха населения, ликвидация свалок» постановлением администрации г. Сарова от 05.08.2019 N 2523 утвержден Перечень свалок, подлежащих ликвидации на территории городского округа г.Саров.

На момент проведения контрольного мероприятия ликвидировано 9 свалок из 14 включенных в перечень.

В 2019-2020 годах, ДГХ, в соответствии с планом-графиком закупок на соответствующий финансовый год, в целях реализации мероприятий направленных на создание и оборудование контейнерных площадок, закупку контейнеров для ТКО, ликвидацию свалок на территории г.Сарова, осуществлял размещение заказов по муниципальным закупкам путем проведения торгов в форме открытых электронных аукционов, закупок у единственного поставщика в соответствии с п. 4, 8, 11 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Всего, в проверяемом периоде ДГХ, в целях реализации вышеперечисленных мероприятий, заключил муниципальных контрактов:

№ п/п	2019 г. Заключено муниципальных контрактов (договоров)				
	Дата, номер, предмет контракта (договора)	Цена руб.	По результатам	Источники финансирования. Сумма руб.	Исполнитель (поставщик)
1.	«На выполнение работ по созданию (обустройству) контейнерных площадок в городе Сарове» -от 16.09.2019 №43-2019 с 16.09 по 01.12.19 Доп.соглашение №1 от 29.11.2019 изменение адресов 7 мест оборудования павильонов	8 990 800,00	Электронный аукцион Коэффициент. снижения 0,955 Экономия 425 604,80	- средства бюджета города Сарова 449 633,33 КЦСР 08 9 09 45120 - средства областного бюджета. 8 543 033,25 КЦСР 08 9 09 S2670	ООО «ЭНЕРГИЯ СГМ»
2	«На поставку контейнеров, бункеров для накопления твердых коммунальных отходов» -от 26.08.2019 №31-2019 с 26.08 по 05.12.19 Доп.соглашение №1 от 28.10.2019 уточнение финансового обеспечения	2 088 594,00	Электронный аукцион Коэффициент. снижения 0,985 Экономия 31 806,00	- средства бюджета города Сарова 104 429,70 КЦСР 08 9 09 45120 - средства областного бюджета. 1 984 164,30 КЦСР 08 9 09 74700	ООО «ПРОФЛИЗИНГ»,
3	«На оказание услуг по ликвидации свалок (обращение с ТКО) на территории г. Сарова» -от 29.11.2019 №149/19 с 29.09 по 10.12.19	606 252,50	В соответствии с П. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ Закупка у единственного поставщика	- средства бюджета города Сарова 151 563,12 КЦСР 08 3 06 10150 - средства областного бюджета. 454 689,38 КЦСР 08 3 06 S2290	ООО «МСК-НТ»

4	«На услуги по ликвидации несанкционированной свалки на территории г. Сарова» -от 09.12.2019 №154-19 Н-В / 6207/2019 с 09.12 по 31.12.19	112 246,75	В соответствии с П. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ Закупка у единственного поставщика	- средства бюджета города Сарова 112 246,75 КЦСР 08 3 06 10150	ООО «МСК-НТ
	Итого	11 797 893,25	Экономия 457 410,80	- средства бюджета города Сарова 817 872,90 (6,9%) - средства областного бюджета. 10 981 886,93 (93,1%)	3 подрядчика

В 2019 году из 4 муниципальных контрактов:

- 2 или 50,0% заключены по итогам аукциона на сумму 11 079 394,00 руб.

- 2 или 50% заключены с единственным поставщиком в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ на сумму 718 499,25 руб.

Подрядчики по муниципальным контрактам:

- ООО «ЭНЕРГИЯ СГМ» - 1 контракт на сумму 8 990 800,00 руб., или 76,21%;

- ООО «ПРОФЛИЗИНГ» - 1 контракт на сумму 2 088 594,00 руб., или 17,70%;

- ООО «МСК-НТ» - 2 контракта на сумму 718 499,25 руб., или 6,09%;

Экономия при заключении вышеперечисленных муниципальных контрактов с применением конкурентных способов составила 457 410,80 руб.

2020 г.					
№ п/п	Заключено муниципальных контрактов (договоров)				
	Дата, номер, предмет контракта (договора)	Цена руб.	По результатам	Источники финансирования. Сумма руб.	Исполнитель (поставщик)
1.	«На поставку и установку контейнеров для накопления ТКО» -от 28.09.2020 №113/20 с 28.09 по 30.11.20	647 350,00	В соответствии с п.11 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ Закупка у единственного поставщика	- средства бюджета города Сарова 32 367,50. КЦСР 08 9 09 45120 - средства областного бюджета. 614 982,50 КЦСР 08 9 09 74700	ФКУ «ИК №20 ГУ ФСИН по НО»
2	«На выполнение работ по созданию (благоустройству) контейнерных площадок» -от 28.09.2020 №114/20 с 28.09 по 30.11.20	1 843 000,00	В соответствии с п.11 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ Закупка у единственного поставщика	- средства бюджета города Сарова 92 150,00 КЦСР 08 9 09 45120 - средства областного бюджета. 1 750 850,00 КЦСР 08 9 09 S2670	ФКУ «ИК №20 ГУ ФСИН по НО»
3	«На выполнение работ по обустройству контейнерных площадок» -от 01.09.2020 №103/20 с 01.09 по 30.09.20	199 076,48	В соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ Закупка у единственного поставщика	- средства бюджета города Сарова 199 076,48 КЦСР 08 9 09 45120	МУ «ДЭП
	Итого	2 689 426,48	3	- средства бюджета города Сарова 323 593,98 (12,0%) - средства областного бюджета. 2 365 832,50 (88,0%)	2 подрядчика

Демонтаж					
1	«На выполнение работ по демонтажу существующих контейнерных площадок» -от 17.02.2020 №29/20 с 17.02 по 20.03.20	132 732,61	В соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ Закупка у единственного поставщика	- средства бюджета города Сарова 132 732,61 КЦСР 08 3 05 10140	МУ «ДЭП
2	«На выполнение работ по демонтажу существующих контейнерных площадок» -от 09.06.2020 №69/20 с 09.06 по 30.06.20	12 554,56	В соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ Закупка у единственного поставщика	- средства бюджета города Сарова 12 554,56 КЦСР 08 3 05 10140	МУ «ДЭП
3	«На выполнение работ по благоустройству общегородских территорий» -от 24.08.2020 №100/20 с 24.08 по 30.11.20	232 035,52	В соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ Закупка у единственного поставщика	- средства бюджета города Сарова 232 035,52 КЦСР 08 3 05 10140	МУ «ДЭП
Итого		377 322,69	3	- средства бюджета города Сарова 377 322,69 (100,0%)	1 подрядчик
Всего		3 066 749,17	6	- средства бюджета города Сарова 700 916,67 (22,9%) - средства областного бюджета. 2 365 832,50 (77,1%)	4 подрядчика

В 2020 году из 6 муниципальных контрактов:

- 4 или 66,7% заключены с единственным поставщиком в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ на сумму 576 112,00 руб.

- 2 или 33,3% заключены с единственным поставщиком в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ на сумму 2 490 350,00 руб.

Подрядчики по муниципальным контрактам:

- ФКУ «ИК №20 ГУ ФСИН по НО»- 2 контракта на сумму 2 490 350,00 руб., или 81,2%;

- МУ «ДЭП» - 4 контракта на сумму 576 112,00 руб., или 18,8%;

Экономия при заключении вышеперечисленных муниципальных контрактов отсутствует.

Контракты заключены в пределах полномочий и доведенных до ДГХ бюджетных ассигнований.

Информационное обеспечение размещения закупок для муниципальных нужд осуществлялось в соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона N 44-ФЗ.

Исполнение условий муниципальных контрактов:

2019 год							
Предмет, дата, номер контракта	Цена руб.	Подрядчик	Срок исполнения	Оплата подрядчику руб.			Гарантия
				Выполнено работ	оплачено	удержано	
«На выполнение работ по созданию (обустройству) контейнерных площадок в городе Сарове» -от 16.09.2019 №43-2019	8 990 800,00	ООО «ЭНЕРГИЯ СГМ»	01.12.19 Акт сдачи-приемки 01.12.19	8 990 800,00	8 990 800,00		3 года

«На поставку контейнеров, бункеров для накопления твердых коммунальных отходов» -от 26.08.2019 №31-2019	2 088 594,00	ООО «ПРОФЛИЗИН»	05.12.19 Акт сдачи-приемки 13.11.19	2 088 594,00	2 088 594,00		3 года
«На оказание услуг по ликвидации свалок (обращение с ТКО) на территории г. Сарова» -от 29.11.2019 №149/19	606 252,50	ООО «МСК-НТ»	10.12.19 Акт сдачи-приемки 10.12.19	606 252,50	606 252,50		
«На услуги по ликвидации несанкционированной свалки на территории г. Сарова» -от 09.12.2019 №154-19 Н-В / 6207/2019	112 246,75	ООО «МСК-НТ»	31.12.19 Акт сдачи-приемки 10.12.19	112 246,75	112 246,75		
Итого	11 797 893,25	3 подрядчика		11 797 893,25	11 797 893,25		

В 2019 году из 4 муниципальных контрактов:

- Исполнены в срок 4 контракта (100,0%) на сумму **11 797 892,97** руб.

Экономия при исполнении вышеперечисленных муниципальных контрактов отсутствует.

2020 год							
Предмет, дата, номер контракта	Цена руб.	Подрядчик	Срок исполнения	Оплата подрядчику руб.			Гарантия
				Выполнено работ	оплачено	удержано	
«На поставку и установку контейнеров для накопления ТКО» -от 28.09.2020 №113/20 с 28.09 по 30.11.20	647 350,00	ФКУ «ИК №20 ГУ ФСИН по НО»	30.11.20 Акт сдачи-приемки 23.12.20 просрочка 23 дня	647 350,00	645 332,43	Пени 2 017,57	1 год
«На выполнение работ по созданию (благоустройству) контейнерных площадок» -от 28.09.2020 №114/20 с 28.09 по 30.11.20	1 843 000,00	ФКУ «ИК №20 ГУ ФСИН по НО»	30.11.20 Акт сдачи-приемки 23.12.20 просрочка 23 дня	1 843 000,00	1 837 255,98	Пени 5 743,82	1 год
«На выполнение работ по обустройству контейнерных площадок» -от 01.09.2020 №103/20	199 076,48	МУ «ДЭП»	30.09.20 Акт сдачи-приемки 30.09.20	199 076,48	199 076,48		3 года
Итого	2 689 426,48	2 подрядчика		2 689 426,48	2 681 664,89	Пени 7 761,39	

Демонтаж							
«На выполнение работ по демонтажу существующих контейнерных площадок» -от 17.02.2020 №29/20	132 732,61	МУ «ДЭП	20.03.20 Акт сдачи-приемки 20.03.20	132 732,61	132 732,61		Безвозмездное хранение в течение 3х лет
«На выполнение работ по демонтажу существующих контейнерных площадок» -от 09.06.2020 №69/20	12 554,56	МУ «ДЭП	30.06.20 Соглашение о расторжении от 22.10.20 Акт сверки взаимных расчетов 20.10.20	11 928,91	10 928,91	Штраф 1000,0	Безвозмездное хранение в течение 3х лет
«На выполнение работ по благоустройству общегородских территорий» -от 24.08.2020 №100/20	232 035,52	МУ «ДЭП	30.11.20 Акт сдачи-приемки 18.11.20	232 035,52	232 035,52		3 года
Итого	377 322,69	1 подрядчик		376 697,04	375 697,04	Штраф 1000,0	
Всего	3 066 749,17	2 подрядчика		3 066 123,52	3 057 361,93	Пени 7 761,39 Штраф 1000,0	

В 2020 году из 6 муниципальных контрактов:

- исполнены в срок 4 контракта (66,7%) на сумму 576 399,17 руб. из них 1 расторгнут по соглашению сторон;
- исполнены с превышением срока 2 контракта (33,3%) на сумму 2 490 350,0 руб,
- просрочка исполнения обязательств составила 23 дня.
- удержаны пени за просрочку исполнения обязательств на общую сумму 7 761,39 руб.

-удержано штрафов за неисполнение обязательств на общую сумму 1 000,0 руб

Экономия при исполнении вышеперечисленных муниципальных контрактов отсутствует.

Работы по муниципальным контрактам в целом выполнены, что подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ (экспертизы результатов выполненных работ), справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актами приемки выполненных работ (форма КС-2).

На основании вышеуказанных документов и предъявленных Счетов-фактур, производилась оплата. Задолженности оплаты по исполненным муниципальным контрактам нет.

В ходе контрольного мероприятия 28-29.09.2021 года проведен осмотр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, созданных (обустроенных) в рамках выполнения подрядных работ по муниципальным контрактам в 2019-2020 г.г. о чем составлен акт осмотра.

Установлено.

Всего в 2019-2020 г.г. создано (обустроено):

- площадок накопления ТКО – 133 шт;
- мест на площадках размещения ТКО – 340; КГО - 12
- закуплено контейнеров для ТКО – 176 шт.
- закуплено контейнеров для раздельного накопления ТКО – 46 шт.

- закуплено бункеров для накопления ТКО – **11 шт.**

Из них, демонтировано:

- площадок – **38 шт;**

- мест на КП для размещения ТКО – **91**

Находятся на хранении (территория МУ «ДЭП» по ул. Зернова, 24а):

- КП для размещения ТКО – **38**

- контейнеров для раздельного сбора мусора – **42** (из них, в наличии 36; установлено сезонно на городских территориях- 6 шт;

- переданы в хозяйственное ведение МУП «Городское общежитие»– 4 шт.

Выводы:

1. Средства городского бюджета, выделенные Департаменту городского хозяйства в 2019 -2020 годах и текущем периоде 2021 года и направленные на выполнение работ (услуг), связанных с созданием и оборудованием контейнерных площадок, закупкой контейнеров для ТКО, ликвидацией свалок на территории г. Сарова использованы в соответствии с их целевым назначением, при этом, Подрядчиком и Заказчиком допускались нарушения условий муниципальных контрактов.

2. Запланированные в контрактах работы в целом выполнены. Следовательно, данные закупки можно признать в основном результативными, так как достигнуты заданные результаты целей осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд. Вместе с тем, по отдельным закупкам результативность и социальный эффект от произведенных бюджетных расходов отсутствуют.

3. Система контроля за соблюдением условий муниципальных контрактов позволяет вести должный учет и своевременно принимать меры к Подрядчикам за нарушение условий муниципальных контрактов.

Основные нарушения:

1. В нарушение Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, при исключении муниципального имущества из состава казны города Сарова, в реестр муниципального имущества не внесены изменения сведений об объектах учета, в части изменения их балансовой стоимости. В результате, стоимость движимого имущества казны г. Сарова по состоянию на 01.01.2021 года завышена **на 127,66 тыс. руб;**

2. В первичных сметных документах (Локальных сметных расчетах к муниципальным контрактам) на общую сумму **1 382,14 тыс. руб.** отсутствуют обязательные реквизиты;

3. Заказчиком допущены неэффективные расходы на установку, демонтаж контейнерных площадок, приобретение контейнеров для раздельного сбора ТКО в общей сумме **3 296,23 тыс. руб;**

4. В ходе исполнения муниципальных контрактов Подрядчиком допущены нарушения условий исполнения обязательств по 2 контрактам (просрочка составила 23 календарных дня);

5. Заказчиком допущены нарушения при расчете пени в связи с неисполнением подрядчиками обязательств, предусмотренных контрактами (по 2 контрактам 2020 г. в расчет пени включены не все календарные дни просрочки обязательств). В результате неправильного расчета неустойки, с Подрядчика не взысканы пени в сумме **0,4 тыс. руб;**

6. При приемке работ по муниципальному контракту, заказчик принял к оплате документы на сумму **89,02 тыс. руб.,** оформленные с нарушениями

7. В нарушение условий муниципального контракта, Подрядчик перечислил денежные средства в счет обеспечения исполнения гарантийных обязательств по контракту в сумме **47,08 тыс. руб.** на счет Заказчика спустя 9 дней после приемки результатов работ.

Акт по результатам контрольного мероприятия подписан без пояснений.

По итогам проведенного контрольного мероприятия в соответствии с решением коллегии КСП, в порядке информации направлены:

1. в Городскую Думу города Сарова – информация;
2. ДГХ Администрации г. Сарова – представление;
3. КУМИ Администрации г. Сарова – информационное письмо;
4. в Прокуратуру ЗАТО г.Саров - копия акта проверки.